



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
GABINETE DO PREFEITO

www.sumidouro.rj.gov.br

Ofício nº 159/GAB/2023

Sumidouro/RJ, 25 de julho de 2023.

Referência: Requerimento nº 009/2023 e Requerimento nº 006/2023

Exmo. Senhor Presidente,

Cumprimentando-o, cordialmente, vimos pelo presente apresentar a Vossa Excelência resposta em anexo, acerca dos questionamentos constantes do expediente em referência.

Cumpre esclarecer que o Município rescindiu unilateralmente os contratos firmados com a empresa dos requerimentos em questão, conforme documentos anexados e Ofício 062/2023 que havia respondido o Requerimento 006/2023.

Sendo estes os esclarecimentos, ao ensejo, renovamos protestos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


Eliésio Peres da Silva
Prefeito

Ao

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Sumidouro.
Vereador José Amarildo Pimentel.



Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Rua Alfredo Chaves, 39 - Centro - Sumidouro/RJ - CEP 28637-000

CNPJ: 32.165.706/0001-08 - Tel.: (22) 2531 2143

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
PROCESSO 1224 / 23
PILÓTO CA 1524

Sumidouro-RJ, 11 de Abril de 2023.

Ofício Nº: 006/2023 – Setor Técnico/SMOTSP

Para: Câmara Municipal de Sumidouro

Ref.: TP nº002/2020 e Requerimento nº 009/2023 da Câmara Municipal

Assunto: Prestação de informações a respeito da obra de Reforma do Centro de Saúde Dr. Carolino Ribeiro de Moura.

À Câmara Municipal de Sumidouro,

Em relação aos questionamentos solicitados no Requerimento nº 009/2023, a respeito da obra pública de **Reforma do Centro de Saúde Dr. Carolino Ribeiro de Moura, no Centro de Sumidouro**, em licitação pela **Tomada de Preços nº 002/2020 (proc. Adm. 0834/2020)**, o Setor Técnico da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos, como órgão de fiscalização dessa obra, vem informar:

Quanto ao item 1: Na presente data, a fiscalização ainda não tem possibilidade de informar com precisão quando a obra em questão será finalizada, devido a um fator alheio ao controle da Prefeitura Municipal, a ser descrito adiante.

Quanto ao item 2: A obra em questão tem sua verba oriunda de convênio federal com o Ministério da Saúde, gerenciado pela Caixa Econômica Federal. O número do convênio é o **OGU MS 853127/2017**. Isso quer dizer que, mesmo havendo uma pequena porcentagem de contrapartida financeira da Prefeitura Municipal, um expressivo montante dos repasses de valor para ser destinados aos pagamentos das atividades dessa obra não estão sob o controle da Prefeitura Municipal, e sim do Ministério da Saúde (repasses federais). Até o final do ano passado, a obra seguia em andamento, apesar de que nos últimos três meses de 2022, o ritmo das atividades de obra já estava sendo reduzido devido à falta do repasse federal (que resulta na falta de pagamento à empresa executora).

Informamos que, uma vez iniciado o período eleitoral de 2022, o Ministério da Saúde não executou mais repasses da verba para a conta do convênio, sendo que apenas uma porcentagem do valor total havia sido repassada (o valor exato do que já foi repassado e o valor que ainda falta a repassar podem ser consultados junto ao Departamento de Controle Interno da PMS).

Seguindo o princípio do equilíbrio econômico-financeiro preposto na legislação de obras públicas, a empresa executora das atividades se viu numa situação em que não estava mais recebendo o valor de parte dos serviços que já havia executado, e pela falta de repasse de verbas federais, não havia previsão de quando iria receber por tais serviços. Por conta disso, comunicou à fiscalização que estaria paralisando as atividades até que a verba fosse novamente repassada para que o pagamento pelos serviços já executados fosse efetuado.

A Prefeitura Municipal por sua vez, ao tentar contato com o Ministério da Saúde para obter informações e uma previsão de quando as verbas seriam novamente repassadas, não obteve resposta. Por conta dessa incerteza dos repasses, no final de 2022 a fiscalização acatou o pedido de paralisação das atividades por parte da empresa. Até a presente data, a situação permanece a mesma, sem termos respostas ou previsão do Ministério da Saúde, e a obra segue paralisada. É possível supor que a mudança da gestão federal no início de 2023 pode ter sido um fator que gerou complicações gerenciais em seus primeiros meses, devido a inúmeros fatores.

Diego de Sales Abreu Gilly
Urbanista
C.R.F. 16.2876-9



Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Rua Alfredo Chaves, 39 - Centro - Sumidouro/RJ - CEP 28637-000

CNPJ: 32.165.706/0001-08 - Tel.: (22) 2531 2143

Sumidouro-RJ, 11 de Abril de 2023.

Ofício Nº: 006/2023 – Setor Técnico/SMOTSP (Continuação)

Quanto ao item 3: Como descrito anteriormente, o motivo da paralisação atual das atividades de obra não está vinculado a problemas de execução por parte da empresa, tampouco a problemas gerenciais e de fiscalização por parte da Prefeitura Municipal.

No entanto, convém informar alguns fatos ocorridos no decorrer da obra. Quando a ordem de início das atividades foi providenciada, em 14/08/2020, a ocorrência da pandemia mundial de COVID-19 estava causando muitas dificuldades e limitações (além de todas as outras sérias consequências ocorridas) para a construção civil em geral. Nas etapas iniciais da obra em questão, tanto a equipe técnica da PMS, quanto a equipe da empresa executora da obra, e também todas as pessoas envolvidas no contrato de repasse, tiveram inúmeros transtornos por conta da pandemia. A empresa alegou dificuldades em logística de pessoal e obtenção de materiais construtivos que atendessem às demandas da obra. Isso gerou atrasos nas etapas de obra desse período em que a pandemia estava mais agravada, que resultaram em adiões de prazo ao que estava originalmente contratado para compensar tais atrasos. Tudo isso foi feito dentro dos pressupostos da lei, e seguindo parâmetros e orientações da Caixa Econômica Federal, gestora desse convênio, que sempre esteve ciente dos trâmites e andamento das atividades.

Uma vez que a situação pós-pandemia foi se estabilizando, e a sociedade se adaptando à nova realidade (segundo semestre de 2021), foi possível começar a cobrar da empresa um aumento no ritmo de suas atividades. Observamos que isso não se concretizou imediatamente, pois ficou evidente que a empresa ainda estava tendo problemas gerenciais para administrar a obra em questão, ainda por consequência da pandemia. Por conta disso, foram providenciadas diversas notificações para a empresa, cobrando um aumento de ritmo. A mesma foi executando as atividades com ritmo pouco intenso no decorrer do ano de 2021, sob diversas cobranças e notificações da fiscalização, que por sua vez era cobrada pela Caixa para agir de maneira a intensificar o ritmo das atividades.

Foi apenas no primeiro semestre de 2022 que a empresa providenciou um novo engenheiro responsável e encarregado das atividades de obra, profissional esse que conseguiu sanar os problemas gerenciais da empresa nessa obra e intensificar seu ritmo. Com esse aumento do ritmo, e atendimento às adequações técnicas solicitadas pela fiscalização, foi possível vislumbrar uma conclusão adequada para essa obra, e com isso fornecer mais um aditivo de prazo para manter o contrato vigente. Esse aditivo de prazo, fornecido em julho de 2022 permitia a vigência do contrato até o dia 28/02/2023.

Até então a obra vinha seguindo com bom ritmo de execução, contudo ocorreu o período eleitoral de 2022 e os repasses federais pararam, conforme descrito anteriormente. Em fevereiro de 2023, a fiscalização se viu forçada a aditar novamente o prazo desse contrato para mantê-lo vigente, mas dessa vez por conta da falta desses repasses, fato esse que é alheio ao nosso controle.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO

PROCESSO 1224 / 23

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

Diego de Salles Abreu Curty

Arquiteto e Urbanista

Mat. 11.05.3200 - CAUP 469836-2



Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Rua Alfredo Chaves, 39 - Centro - Sumidouro/RJ - CEP 28637-000

CNPJ: 32.165.706/0001-08 - Tel.: (22) 2531 2143

Sumidouro-RJ, 11 de Abril de 2023.

Ofício N°: 006/2023 – Setor Técnico/SMOTSP (Continuação)

Quanto ao item 4: Ao todo, a fiscalização emitiu quatro medições de pagamento à empresa. O valor somado das quatro medições é de **R\$ 270.927,65**, correspondente a 87,75% dos R\$ 308.760,92 inicialmente licitados. A execução física da obra segue adequadamente essa mesma porcentagem, tudo isso atestado não só pela fiscalização, mas também pela Caixa. Contudo, a quarta medição não foi integralmente paga à empresa devido à falta de repasses federais, o que foi um dos fatores que motivaram a paralisação da obra. O Departamento de Controle Interno da PMS possui informações exatas do que foi efetivamente pago à empresa, o quanto falta pagar e o quanto o Ministério da Saúde ainda deve fornecer de repasse.

Quanto ao item 5: O Departamento de Controle Interno da PMS possui cópia do contrato solicitado.

Quanto ao item 6: O prazo original do contrato era 365 dias a partir da emissão da Ordem de Início, ou seja, 14/08/2021. Com todos os aditivos de prazo concedidos até o momento (justificados anteriormente), o prazo atual desse contrato é dia 14/08/2023.

Aproveito a oportunidade para renovar votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO
Diego de Salles Abreu Curty
Arquiteto e Urbanista
Mat. 11.05.3200 - CAU n° A69836-9

Diego de Salles Abreu Curty
Arquiteto e Urbanista
CAU n° A69836-9 - Matrícula 11.05.3200

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
PROCESSO 1224123
MUNICÍPIO CA FL 06



Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Rua Alfredo Chaves, 39 - Centro - Sumidouro/RJ - CEP 28637-000

CNPJ: 32.165.706/0001-08 - Tel: (22) 2531.2143

Sumidouro, 14 de julho de 2023.

Ofício Nº: 017/2023 – Setor Técnico/SMOTSP

Para: Procuradoria Geral do Município

Ref: Contrato de Repasse OGU MS 853127/2017 - Reforma do Centro de Saúde Dr. Carolino Ribeiro de Moura, Centro, município de Sumidouro-RJ (Tomada de Preços nº 002/2020).

Assunto: Providências quanto a abandono da empresa executora na obra em questão.

À Procuradoria Geral do Município,

Em relação à Reforma do Centro de Saúde Dr. Carolino Ribeiro de Moura, obra licitada pela Tomada de Preços nº 002/2020 (proc. Adm. 0834/2020), em convênio com a Caixa Econômica Federal, o Setor Técnico da Secretaria Municipal de Obras, como órgão de fiscalização dessas obras, vem comunicar:

A empresa executora da obra é a CONSTRUMAX DE ITAOCARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E PINTURA TÉCNICA LTDA, CNPJ nº 07.673.474/0001-43, vencedora do certame licitatório mencionado acima, através do Contrato nº 026/2020.

A Ordem de Início da obra em questão foi emitida no dia 14/08/2020. O prazo para conclusão da obra, já aditivado, finaliza em 14/08/2023. Tal prazo foi estendido consideravelmente devido a diversos fatores, principalmente relativos a ocorrência da pandemia mundial de COVID-19, e pelo fato de ser um convênio federal, que devido às burocracias inerentes a esse tipo de convênio, acabam demandando mais tempo para resolução das pendências. Também houve atrasos relativos à má gestão na execução dos serviços por parte da empresa, que foi devidamente notificada anteriormente pela fiscalização nos momentos oportunos.

A obra possui um orçamento de R\$ 300.700,92. Até a presente data, foi pago à empresa um montante de R\$ 270.927,65, correspondentes a 87,75% do valor total orçado. Os serviços referentes a esse montante pago à empresa executora foram devidamente executados e aprovados pela fiscalização, pagos em quatro medições distintas. Os R\$ 37.833,27 remanescentes correspondem à quinta e última etapa da obra, que abarca os seguintes eventos: 20. Pintura da Fachada e Muro; 24. Elétrica – Transformador e Entrada; 25. Incêndio; e 28. Porta de Blindex – Acesso Principal.

Apesar de ter executado algumas etapas da obra com atraso, a empresa concluiu de forma satisfatória todas as etapas de obra correspondentes até a quarta medição. Pela obra ser convênio federal com o Ministério da Saúde (MS), a verba para pagamento à empresa era parcialmente disponibilizada pelo MS para a conta específica do convênio, gerida pelo Fundo Municipal de Saúde, e os pagamentos à empresa só eram autorizados mediante a conclusão de determinadas etapas de obra, observadas em vistorias técnicas da fiscalização.

Quando a quarta medição foi autorizada pela fiscalização (em 14/09/2022), a verba que havia sido disponibilizada pelo MS na conta do convênio não era suficiente para pagamento integral do valor dessa medição (R\$ 107.387,56), portanto ocorreu um pagamento parcial da medição com o que havia na conta, e a Prefeitura Municipal comunicou ao MS que a verba havia acabado, e que era necessário o depósito do remanescente da verba, não só para concluir o pagamento da quarta medição, mas também para que houvesse verba para pagamento da quinta e última medição, quando as respectivas atividades de obra estivessem concluídas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
PROCESSO 1224 / 23
RUBRICA CA FLS 01



Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Rua Alfredo Chaves, 39 - Centro - Sumidouro/RJ - CEP 28637-000

CNPJ: 32.165.706/0001-08 - Tel.: (22) 2551-2143

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO

PROCESSO 1224/2023

RUBRICA CA FLS. 08

Sumidouro, 14 de julho de 2023.

Ofício Nº: 017/2023 – Setor Técnico/SMOTSP (Continuação)

Contudo, o Ministério da Saúde atrasou de maneira substancial o repasse dessa verba, vindo a ocorrer apenas no início de maio de 2023, cerca de oito meses desde que a quarta medição foi autorizada. Por ser órgão federal, a fiscalização não tem informações sobre o motivo para a ocorrência de tal atraso, apesar de acreditar que a ocorrência das eleições de 2022 e a mudança no governo federal tenha alguma relação com isso.

Ainda em 2022, quando a empresa executora observou o atraso no repasse do remanescente da verba federal, a mesma comunicou à fiscalização que estaria paralisando temporariamente as atividades de obra, uma vez que a falta de pagamento prejudicou o equilíbrio econômico-financeiro do processo. Naquele momento, a fiscalização acatou a decisão, uma vez que o atraso no repasse federal não era um fator sob o controle da Prefeitura Municipal, e nem da Caixa Econômica Federal, que também entendeu a decisão da fiscalização em acatar a paralisação temporária das atividades.

Em maio de 2023, quando o remanescente da verba federal foi finalmente depositado, de forma célere a Prefeitura Municipal providenciou o pagamento do valor que restava à empresa, referente à quarta medição (ocorrido em 08/05/2023). Em 09/05/2023, a fiscalização encaminhou à empresa executora uma Comunicação para Retomada de Obras (em anexo), informando o ocorrido e salientando que não havia mais empecilhos para o retorno às atividades e para a conclusão da obra. Essa Comunicação definiu um prazo até o dia 15/05/2023 para a retomada das atividades. A empresa também foi comunicada em conversa por telefone com os seus representantes.

Quase um mês após o primeiro prazo estipulado, e sem retorno às atividades por parte da empresa, foi emitida em 13/06/2023 uma notificação para a empresa (em anexo), demandando novamente o retorno às atividades e estipulando um novo prazo, para o dia 13/06/2023.

Logo após o envio dessa notificação, a empresa executora enviou um ofício à Prefeitura, datado de 05/06/2023, informando que enviou um funcionário ao local da obra e o mesmo encontrou paredes danificadas por umidade e rasgos de tubulação abertos. Nesse ofício (em anexo) a empresa solicitou solução quanto a esses danos, e também em relação a um poste do padrão de entrada (Evento 24), alegando que o poste especificado em orçamento não atendia às demandas da concessionária de energia.

No dia 15/06/2023, a fiscalização, após averiguar as causas dos danos apontados no ofício da empresa, encaminhou em resposta à empresa o Ofício nº 011/2023 – Setor Técnico SMOTSP (em anexo). Tal ofício explicou o ocorrido, enfatizando que houve uma manutenção equivocada por parte de funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, que acabou resultando nos danos apontados. Uma vez que tais danos foram de responsabilidade da Prefeitura Municipal, a fiscalização se prontificou a providenciar um aditivo financeiro à empresa, correspondente aos serviços para o reparo desses danos. Quanto à questão do poste de energia, também foi providenciado um agendamento com o engenheiro eletricista, projetista do padrão de entrada, para que fossem esclarecidas as pendências técnicas. O ofício também mencionou que seriam promovidas quaisquer adequações que fossem necessárias a partir dessa reunião com o engenheiro eletricista. Com essa resposta, e com o comprometimento em resolver os problemas apontados, novamente a fiscalização salientou que não havia mais empecilhos para que a empresa retomasse as atividades no canteiro de obras, e atualizou novamente o prazo para essa retomada para o dia 19/06/2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO

PROCESSO 1224/23

RUBRICA CA FLS. 08



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS
Rua Alfredo Chaves, 39 - Centro - Sumidouro/RJ - CEP 28637-000
CNPJ nº 32.143.706/0001-03 - Tel: (22) 2331.2147

Sumidouro, 14 de julho de 2023.

Ofício Nº: 017/2023 – Setor Técnico/SMOTSP (Continuação)

Considerando a presente data, quase um mês após esse prazo já revisado, e considerando que a empresa até o momento não providenciou nada para retomar as atividades, e tampouco respondeu ao último ofício enviado, é possível constatar que houve abandono da obra por parte da empresa. A fiscalização entende que não há mais condições de manter esse contrato, considerando tantos atrasos ocorridos e considerando a falta de interesse por parte da empresa em retomar as atividades. Em conversas com a Gestão Municipal, também no esse mesmo entendimento.

Já que não há mais condições de manter esse contrato com a empresa executora atual, o Setor Técnico da SMOTSP já está desenvolvendo uma nova planilha orçamentária, contendo os itens correspondentes à quinta medição da obra, bem como itens adicionais para reparo dos problemas causados pela manutenção equivocada de responsabilidade da Prefeitura Municipal. Esses itens terão o preço atualizado para os índices orçamentários atuais (SINAPE, etc). Tal planilha tem o objetivo de que a conclusão dessa obra seja licitada o mais rápido possível, com outra empresa para executar os serviços remanescentes, e entregar o Posto de Saúde Dr. Carolino em condições adequadas de funcionamento, ainda no ano de 2023, se possível.

Portanto, a fiscalização encaminha o presente ofício para esse Procuradorio Geral, para que as devidas providências jurídicas sejam tomadas, visando à rescisão contratual unilateral do Contrato nº 028/2020, conforme indicação do artigo nº 79 da Lei 8.666/93. E também pela aplicação das penalidades cabíveis à empresa, considerando o abandono da obra e todos os transtornos causados à municipalidade, já que o Convênio Federal terá que ser finalizado sem a devida conclusão das atividades com a verba federal, e tais atividades deverão obrigatoriamente ser licitadas novamente e concluídas com verba municipal, onerando os cofres públicos.

Aproveitamos a oportunidade para externar votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
PROF. DR. DIEGO DE SALLES ABREU CURTY
ARQUITETO E URBANISTA
CAU nº A69836-9

Diego de Salles Abreu Curty - Arquiteto e Urbanista
CAU nº A69836-9 - Matrícula 11.05.3200

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
PROCESSO 1224/23
PUBRICA CA FLS. 09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
PROCESSO 2550/23
PUBRICA 4A FLS. 07



Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Rua Alfredo Chaves, 39 - Centro - Sumidouro/RJ - CEP 28637-000

CNPJ: 32.165.706/0001-08 - Tel.: (22) 2531-2143

COMUNICAÇÃO PARA RETOMADA DE OBRAS

Comunicamos à empresa **CONSTRUMAX DE ITAOCARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E PINTURA TÉCNICA LTDA**, CNPJ nº 07.673.474/0001-43, para providenciar a retomada das atividades no canteiro de obras da **Reforma do Centro de Saúde Dr. Carolino Ribeiro de Moura**, obra licitada pela **Tomada de Preços nº 002/2020**, em convênio com a Caixa Econômica Federal.

Considerando que até o presente momento a obra encontrava-se paralisada devido à falta de repasse federal do convênio em questão (OGU MS 853127/2017), e que tal repasse foi novamente providenciado nos últimos dias, permitindo o pagamento de valor remanescente do último boletim de medição (BM04), efetuado no dia 08/05/2023.

Uma vez retomados os repasses do convênio, não há mais impedimentos para a retomada normal das atividades de obra, objetivando a quinta e última medição, onde estarão contemplados os eventos: 20. Pintura da Fachada e Muro; 24. Elétrica - Transformador e Entrada; 25. Incêndio; e 28. Porta de Blindex - Acesso Principal.

Considerando as informações expostas acima, estabelecemos um prazo improrrogável para a próxima segunda-feira, dia **15/05/2023**, para que a empresa contratada providencie a retomada das atividades, uma vez que tal retomada também já foi autorizada pela Caixa Econômica Federal.


Sumidouro, 09 de maio de 2023.

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

Diego de Salles Abreu Curty

Arquiteto e Urbanista

Mat. 11.05.3200 - CAU nº A69836-9


Diego de Salles Abreu Curty
Arquiteto e Urbanista
CAU nº A69836-9 - Matrícula 11.05.3200

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO

PROCESSO 1224 / 23

RUBRICA 9A FLS 12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO

PROCESSO 2552 / 23

RUBRICA 9B FLS 05



Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Rua Alfredo Chaves, 39 - Centro - Sumidouro/RJ - CEP 28637-000

CNPJ: 32.165.706/0001-08 - Tel.: (22) 2531-2143

QUARTA NOTIFICAÇÃO

Notificamos a empresa **CONSTRUMAX DE ITAOCARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E PINTURA TÉCNICA LTDA**, CNPJ nº 07.673.474/0001-43, para providenciar, em caráter de urgência, a retomada das atividades no canteiro de obras da Reforma do Centro de Saúde Dr. Carolino Ribeiro de Moura, obra licitada pela Tomada de Preços nº 002/2020, em convênio com a Caixa Econômica Federal.

Considerando que até o início de maio a obra encontrava-se paralisada devido à falta de repasse federal do convênio em questão (OGU MS 853127/2017), e que tal repasse foi novamente providenciado, permitindo o pagamento de valor remanescente do último boletim de medição (BM04), efetuado no dia 08/05/2023.


Uma vez retomados os repasses do convênio, não há mais impedimentos para a retomada normal das atividades de obra, objetivando a quinta e última medição, onde estarão contemplados os eventos: 20. Pintura da Fachada e Muro; 24. Elétrica - Transformador e Entrada; 25. Incêndio; e 28. Porta de Blindex - Acesso Principal.

A empresa já foi comunicada previamente para executar a retomada das atividades no dia 15/05/2023, mas até a presente data não providenciou nenhuma medida para tal finalidade, quase um mês após a data inicialmente estipulada.

Considerando as informações expostas acima, estabelecemos um prazo improrrogável para o dia 15/06/2023, quinta-feira, para que a empresa contratada providencie a retomada das atividades, uma vez que tal retomada também já foi autorizada pela Caixa Econômica Federal. O não cumprimento desse prazo implicará em medidas administrativas e punições cabíveis.

Sumidouro, 13 de junho de 2023.

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO
Diego de Salles Abreu Curtz
Arquiteto e Urbanista
Vol. 11.05.3200 - CAU nº A69836-9


Diego de Salles Abreu Curtz
Arquiteto e Urbanista
CAU nº A69836-9 - Matrícula 11.05.3200

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO

PROCESSO 1224/23

PUBLICAÇÃO 04 FLS 11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO

PROCESSO 2552/23


PUBLICAÇÃO 04 FLS 06

Eliesio Peres da Silva
Prefeito Municipal de Sumidouro

A Prefeitura Municipal de Sumidouro



Reposta ao Ofício Retomada Obra de Reforma do Posto de Saúde Dr. Carolino

A empresa Construmax de Itaocara Construção Reforma Pintura Técnica Ltda-ME, inscrição CNPJ 07.673.474/0001-43, situada Av. Sérgio Cota, 88 Por do Sol Itaocara - RJ, vem por meio desta responder ao ofício de retomada da referida obra supracitada, tendo em vista a oficialização da empresa por esta douta prefeitura, fomos a empresa realizar mobilização e organização da retomada, uma vez que no momento de sua paralização restava para conclusão do mesmo a realização das obras na entrada do posto de saúde, que consistem no portão na pintura do muro, e na realização da parte elétrica do poste, ocorre que no momento que fomos realizar a visita para retomada, foi verificado o seguinte:



Av. Sérgio Cota, 88 Por do Sol

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
PROCESSO 2552-23
FUBRICA 6A-103
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
PROCESSO 1324-1
FUBRICA 12



Av. Sérgio Cota, 88 Por do Sol

Itaocara RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO



PROCESSO 2530-23

EXTRATO 45.02

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO

PROCESSO 1224-23

EXTRATO CA FLS 43



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO

PROCESSO 25521/23

PUBLICA QA 09


Av. Sérgio Cota, 88 Por do Sol

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO

PROCESSO 12241/23

PUBLICA QA FLS. 14

Segue as imagens do momento da paralização da obra:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
PROCESSO 2550/23
PUBRICA 9A 12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
PROCESSO 1224/23
PUBRICA 9A FLS 15



Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Rua Alfredo Chaves, 39 - Centro - Sumidouro/RJ - CEP 28637-000

CNPJ: 32.165.706/0001-08 - Tel.: (22) 2531.2143

Sumidouro, 15 de junho de 2023.

Ofício Nº: 011/2023 – Setor Técnico/SMOTSP

Para: Construmax de Itaocara Construção, Reforma e Pintura Técnica Ltda-ME

Ref.: Contrato de Repasse OGU MS 853127/2017 - Reforma do Centro de Saúde Dr. Carolino Ribeiro de Moura, Centro, município de Sumidouro-RJ.

Assunto: Resposta ao ofício à Prefeitura Municipal enviado pela empresa no dia 05/06/2023.

À empresa Construmax de Itaocara Construção, Reforma e Pintura Técnica Ltda-ME,

Considerando as informações contidas no ofício supracitado, referente à Reforma do Centro de Saúde Dr. Carolino Ribeiro de Moura, obra licitada pela Tomada de Preços nº 002/2020, em convênio com a Caixa Econômica Federal, o Setor Técnico da Secretaria Municipal de Obras vem prestar as seguintes informações:

Quanto aos danos apontados pelas fotos contidas no ofício, procuramos obter informações quanto às causas do ocorrido. Foi possível averiguar que funcionários da Prefeitura Municipal foram buscar corrigir um problema de falta de água na unidade de saúde localizada no pavimento inferior ao Posto de Saúde Dr. Carolino, e acabaram equivocadamente ligando uma tubulação de água antiga que já havia sido desativada, e que possuía ramais residuais embutidos nas paredes de algumas salas. Como tais ramais não estavam mais em uso para nenhum equipamento hidráulico, no momento em que foram religados de forma equivocada, começaram a despejar água no interior de algumas paredes, gerando toda a umidade que é observada nas fotos, inclusive o desprendimento do reboco e pintura em alguns pontos específicos.

No momento em que detectaram isso, os funcionários fecharam a rede antiga e buscaram corrigir alguns pontos de tubulações, o que resultou em aberturas de rasgos nas paredes que foram danificadas. Uma vez corrigidos os problemas de tubulação e infiltração de água, os funcionários da prefeitura não corrigiram os problemas de acabamento resultantes, ficando a situação que é reletada nas fotos.

Como fica evidente que a causa dos problemas apontados foram ação da Prefeitura Municipal, após o Setor Técnico informar à gestão municipal sobre o ocorrido, a mesma se prontificou a providenciar um aditivo financeiro ao contrato com a Construmax, adicionando à planilha orçamentária os serviços de acabamento pertinentes para correção desses problemas. Portanto, podemos assegurar que tais correções serão devidamente pagas à empresa, de maneira a não prejudicar o equilíbrio econômico-financeiro da obra e viabilizar a retomada de atividades.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
PROCESSO 125501/23
SERIAL 04 FLS. 22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
PROCESSO 12241/23
SERIAL 04 FLS. 16



Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Rua Alfredo Chaves, 39 - Centro - Sumidouro/RJ - CEP 28637-000

CNPJ: 32.165.706/0001-08 - Tel.: (22) 2531 2143

Sumidouro, 15 de junho de 2023.

Ofício Nº: 011/2023 – Setor Técnico/SMOTSP (continuação)

Quanto ao questionamento sobre o poste de entrada de energia elétrica, já foi informado anteriormente à empresa que a Prefeitura Municipal acionou o engenheiro eletricista responsável pelo projeto do padrão para tomarmos as devidas providências e correções necessárias objetivando a aprovação do padrão de entrada junto à concessionária de energia, e o mesmo está a disposição para executarmos uma reunião inicial para definição de pendências e ações a ser tomadas. Para isso, também precisaremos da presença da empresa Construmax nessa reunião, a ser agendada. Também estamos comprometidos a solucionar todas as pendências necessárias nesse aspecto e, se necessário, providenciarmos os devidos ajustes na planilha orçamentária.

Em resumo, com os devidos esclarecimentos prestados acima, cabe insistirmos para que as atividades de obra sejam retomadas, pois não há mais empecilhos para o retorno das atividades, e as atuais pendências estão todas a caminho de ser solucionadas, mas para isso se faz imprescindível o retorno da empresa para o canteiro de obras. Considerando que hoje é a data de retomada anteriormente estipulada na quarta notificação, cabe uma revisão nessa data de retomada, que agora será para a próxima **segunda-feira, dia 19/06/2023**.

Aproveitamos a oportunidade para externar votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

MUNICIPIO DE SUMIDOURO

Diego de Salles Abreu Curty

Arquiteto e Urbanista

Mat. 11.05.3200 - CAU nº 469836-9

Diego de Salles Abreu Curty - Arquiteto e Urbanista
CAU nº A69836-9 - Matrícula 11.05.3200

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
PROCESSO 2550.123
DATA 13

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
PROCESSO 1224.123
DATA 17



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS
Rua Alfredo Chaves, 39 - Centro - Sumidouro RJ - CEP 28637-000
CNPJ: 32.165.706/0001-08 - Tel.: (22) 2531-2143

COMUNICAÇÃO PARA RETOMADA DE OBRAS


Comunicamos à empresa **CONSTRUMAX DE ITAOCARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E PINTURA TÉCNICA LTDA**, CNPJ nº 07.673.474/0001-43, para providenciar a retomada das atividades no canteiro de obras da **Reforma do Centro de Saúde Dr. Carolino Ribeiro de Moura**, obra licitada pela **Tomada de Preços nº 002/2020**, em convênio com a Caixa Econômica Federal.

Considerando que até o presente momento a obra encontrava-se paralisada devido à falta de repasse federal do convênio em questão (OGU MS 853127/2017), e que tal repasse foi novamente providenciado nos últimos dias, permitindo o pagamento de valor remanescente do último boletim de medição (BM04), efetuado no dia 08/05/2023.

Uma vez retomados os repasses do convênio, não há mais impedimentos para a retomada normal das atividades de obra, objetivando a quinta e última medição, onde estarão contemplados os eventos: 20. Pintura da Fachada e Muro; 24. Elétrica - Transformador e Entrada; 25. Incêndio; e 28. Porta de Blindex - Acesso Principal.

Considerando as informações expostas acima, estabelecemos um prazo improrrogável para a próxima segunda-feira, dia **15/05/2023**, para que a empresa contratada providencie a retomada das atividades, uma vez que tal retomada também já foi autorizada pela Caixa Econômica Federal.

Sumidouro, 09 de maio de 2023.


Prefeitura Municipal de Sumidouro
Diego de Salles Abreu Curty
Arquiteto e Urbanista
CAU nº A59836-9 Matr. 11.05.200

Diego de Salles Abreu Curty
Arquiteto e Urbanista
CAU nº A69836-9 - Matrícula 11.05.3200

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
PROCESSO 1224 / 23
RUBRICA CA FLS. 18

558

Razão Social: CONSTRUMAX DE ITACARA CONSTRUÇÃO REFORMA E PINTURA LTDA ME

TOMADOR

Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SUMEDUCRO

Encarapó: RUA RUA ALFREDO CHAVES, 92 - CENTRO
SUMIDOURO - RJ - CEP: 28637-000
E-mail: jorgenetq.452@gmail.com - Fone: (22) 252-3115 - Celular:
11 928.365.0031-40

SERVCO

05 - Execução por administração, empreitada ou subempreitada de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive acabamento, pintura e de placa, instalação, drenagem e irrigação, terraplenagem, pavimentação, canteiro

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OUTRAS INFORMAÇÕES

For more information, go to <http://www.elsevier.com/locate/jbiotec>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
PROCESSO 1224/123
PUBLICA CA FLS. 20

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO
Diego de Salles Abreu Cetty
Arquiteto e Urbanista
Mat. 11.01.3200 - C.R.U. nº 28.9838-9

Dr. Luiz Edmundo Gomes
Secretaria de Saúde
Assessoria Jurídica

JOSE MARCELO DE SOUZA NOBRE
COREN-RJ 282.539 - ENF

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO
PROCESSO 1224 123
FOLHA 94 FLS 21



PM DE ITAOCARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

488

Código de Verificação da NFS-e

7WC6XV1SV

Data e Hora de Emissão da NFS-e

30/07/2021 às 16:08:13

Chave de Acesso

6342065v72LR509XDCCTMSAVR1070

Informações Fiscais

Contribuinte do ISS	Numero do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		SUMIDOURO-RJ	SUMIDOURO - RJ

Setor da RPS	Série da RPS	Tipo da RPS	Data da RPS	Competência
				30/07/2021
Regime Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		

Para certificação de autenticidade acesse:
<http://143.208.110.18:5061/issweb>, mesmo
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.673.474/0001-43		30384	000008912	CONSTRUMAX DE ITAOCARA CONSTRUÇÃO REFORMA E PINTURA
Logradouro	Complemento			Bairro
SERGIO COTA GOMES, 88				POR DO SOL
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
28570-000	ITAOCARA-RJ			wanderleywpa13@gmail.com

MADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
13.8 / 5/0001-50			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SUMIDOURO
Logradouro	Complemento		Bairro
34RUA ALFREDO CHAVES, 92			CENTRO
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
29637-000	SUMIDOURO - RJ	22 25311116	contabilidadesaude@sumidouro.rj.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Val. Unitário	Total
1,00	sol	3ª Medição da obra de Reforma no Centro de Saúde Dr. Cardimo Ribeiro de Moura em Sumidouro, Convenio SICONV 1.853127/2017 CAIXA	40.857,42	R\$ 40.857,42
		60% Mão de obra e 40% Material		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO

PROCESSO 1224 / 23

PUBLICA CA FLS 32

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Lei 112/2003: 07.02	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil.	5,00%	0000070000002	4120400		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 40.857,42	R\$ 0,00	R\$ 16.342,56	R\$ 24.514,46	R\$ 1.225,72	1 - Sim
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 39.631,70

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

RECEBIEMOR DE CONSTRUMAX DE ITAOCARA CONSTRUÇÃO REFORMA E PINTURA LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 488 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data

CPF/RG

Assinatura


MUNICÍPIO DE SUMIDOURO
Diego de Salles Abreu Curty
Arquiteto e Urbanista
Mat. 11.05.3200 - CAU nº A69836-9



Ana Lúcia Bello Rodrigues Ramos
Assessora de Saúde
Mat. 95.17.0426 - CPF. 015.407.617-48


Jorge M. B. de Almeida
COREN-BA 22209-ENF

REPÚBLICA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
PROCESSO 1224723
APPICA CA FL. 23


Municipal de Sumidouro
Salles Abreu
Arquiteto e Urbanista
CAU N° A69836-9 Matr.: 11053207


Municipal de Sumidouro
Pamela Zão da Silva
Assessoria Tec. da Tec. Mun.
de Obras e Serviços Públicos
Matr.: 11053207


Jorge Mariano dos Santos Ribeiro
COREN-RJ: 282.639 - ENF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
PROCESSO 1224/125
RUBRICA CA FLS. 25



Autorizações Fiscais

Endereço: Rua
Número: 000
Município: SUMIDOURO-RJ
Estado: SUMIDOURO - RJ

Valor do Documento: R\$ 0,00
Data de Emissão: 15/03/2021

Nome do Emitente: Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) - Sim - Sobre Faturamento

Para certificação de autenticidade acesse:
http://143.236.110.18:5681/nfweb/index.html
consultas e informe os dados desta NFS-e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF: 07.873.494.000-143
CNPJ: 00384
CNPJ: 000008912
Nome/Razão Social: CONSTRUMAX DE ITAOCARA CONSTRUÇÃO REFORMA E PINTURA LTDA
Nome: SÉRGIO COTA GOMES SR.
Nome: POR DO SOL
CPF: 26570-000
Cidade: ITAOCARA-RJ
E-mail: wanderteywpa13@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF: 0.000.000.000-00
CNPJ: 000000000-00
Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SUMIDOURO
Nome: CENTRO
CPF: 26337-000
Cidade: SUMIDOURO - RJ
CNPJ: 22.253.111-16
E-mail: contabilidadesaude@sumidouro.rj.gov.br

Discriminação dos Serviços

Item	Un Medida	Descrição	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
01		Trabalho de construção civil - Construção Civil	R\$ 498,07	1	R\$ 498,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
PROCESSO 1224123
RUBRICA CA FLS. 26

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item	Un Medida	Descrição	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
01		Trabalho de construção civil - Construção Civil	R\$ 498,07	1	R\$ 498,07

Retenções de Impostos

Item	Un Medida	Descrição	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
01		Trabalho de construção civil - Construção Civil	R\$ 0,00	1	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 80.993,13

Informações Complementares

Se a NFS-e for emitida por CONSTRUMAX DE ITAOCARA CONSTRUÇÃO REFORMA E PINTURA LTDA ME, o valor constante da NFS-e de número 497 e código de verificação IFBYHNEKL.

Data

CPF/RG

Assinatura


Município de Sumidouro
L. Salles Abreu
Arquiteto e Urbanista
CAU N° A69836-9 Matr.: 11053200


PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
Pamela São da Silva
Assessora Téc. da Sec. Mun.
de Obras e Serviços Públicos
Matr.: 11053200


Jorge Mariano dos Santos Ribeiro
COREN-RJ - 292.639 - ENF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
PROCESSO 1224/123
FOLHA 9A FLS. 27

fechar X

⚙️ Loading Image...

Usuário: JAQUELINE MORETE

10/5/2023 18:03

10.0.01291906 - Sair do Sistema

Cadastro

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

Administração

TCE

Verificação de Regularidade

Principal > Consultar Pré-Convênio > Convênio

Consultar Pré-Convênio/Convênio

36000 - MINISTERIO DA SAUDE

Convênio 853127/2017

Dados da Proposta

Plano de Trabalho

Requisitos

Finalidade do Termo de Referência

Atuação Concedente

Atuação Conveniente

OPS/OBs

Ajustes do PT

Prorroga de Ofício

TA's

Apostilamentos

Valor Previsto R\$ 414.520,00

Valor Desembolsado R\$ 363.741,30

Valor a Desembolsar R\$ 50.778,70

Nenhum registro foi encontrado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
PROCESSO 1224/23
FERRICA CA FLS. 22

Principali Consulati Pre-Convengo Convenio

36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Convênio 853127/2017

CONVÊNIO 003/2001

Dados da Proposta

Plano de Trabalho

Requisitos

Motivação: Termo de Referência

Natureza: Concedente

Objetivo: Concorrente

OP/CB:

Apostas do PT

Promessa de Ofício

JAs

Apostas antigas

LISTAGEM DE REPOSES	
Valor Total do Reposte (R\$)	Valor Determinado (R\$)
R\$ 414.520,00	R\$ 353.741,30

07/05/2023

Cable Channels

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
PROCESSO 1224123
FABRICA CA FLS 29



CONTRATO

"REFORMA DO CENTRO DE SAUDE DR. CAROLINO RIBEIRO DE MOURA"

CONTRATO N.º 028/2020

PROCESSO N.º 0834/2020

TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2020 - Menor Preço (Global)

Pelo presente contrato, a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, Estado do Rio de Janeiro, pelo seu Fundo Municipal de Saude, inscrita no CNPJ nº 13.828.365/0001-51, com sede nesta cidade na Rua Alfredo Chaves, 80, Centro, Sumidouro-RJ, neste ato representada pela Secretária a Sra. Anali Araujo Dias, brasileira, RG nº 890.844.332-9, inscrita no CPF sob o nº 109.003.267-96, residente nesta cidade, doravante denominada CONTRATANTE, e por outro lado a firma CONSTRUMAX DE ITAOCARA CONSTRUÇÃO REFORMA E PINTURA TECNICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.673.474/0001-43, com sede a AV Sergio Costa Gomes, 88, Ponta Sol, Itaocara - RJ, neste ato representado por Amil Ney Junior, RG nº 258215035, DI-CRJ, inscrito no CPF sob o nº 144.851.127-09, residente em Itaocara - RJ, doravante denominada CONTRATADA, com fundamento no Procedimento Licitatório realizado em 12/05/2020 na modalidade Tomada de Preços nº 002/2020, Processo Administrativo nº 0834/2020, e em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações firmam o presente contrato mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

Obras de "REFORMA DO CENTRO DE SAUDE DR. CAROLINO RIBEIRO DE MOURA", de acordo com as especificações anexo I do Edital.

PARAGRAFO UNICO - A prestação do serviço contratado deverá ser executada em estrita obediência ao presente Contrato, assim como ao Edital - Tomada de Preços nº 002/2020.

CLAUSULA SEGUNDA - PREÇO

O preço ajustado para o fornecimento do serviço contratado e ao qual a CONTRATANTE se obriga a cumprir e o CONTRATADO concorda em receber é de: **R\$ 308.760,92 (trezentos e oito mil setecentos e sessenta reais e noventa e dois centavos).**

PARAGRAFO UNICO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos e despesas com hospedagem e alimentação decorrentes do objeto do presente contrato, será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - PAGAMENTO

O pagamento à firma contratada será efetuado por meio de documento comprovando o cumprimento das obrigações contratuais, enviados pelo Secretário Municipal de Obras, Transporte e Serviços Públicos desta Prefeitura, acompanhados de Nota Fiscal, para aprovação e liberação.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o edital da Tomada de Preços 002/2020, e consequente contrato são oriundos da Prefeitura Municipal de Sumidouro.

PARAGRAFO SEGUNDO - A fatura deverá ser apresentada pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, em 01 (uma) via devidamente requanzada nos seus aspectos formais e legais.

PARAGRAFO TERCEIRO - As faturas deverão ser entregues e protocoladas na sede do CONTRATANTE, no endereço descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de expediente.

PARAGRAFO QUARTO - Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada ao CONTRATANTE, o pagamento será susinado até que as providências pertinentes tenham sido tomadas por parte da CONTRATADA, para o saneamento da irregularidade.

PARAGRAFO QUINTO - Os pagamentos serão realizados na sede do CONTRATANTE, após regular e devido processamento através de sua Tesouraria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
PROCESSO 1224/23
FERRICA CA FLS 30



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

LICITAÇÃO Nº 0834/20

PROCESSO Nº 0834/20

PÁGINA Nº 01

PARÁGRAFO SEXTO - Ocorrendo atraso no pagamento das obrigações e desde que este atraso decorra de culpa da PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO, o valor devido será acrescido de 0,1% (um décimo por cento) a título de multa, além de 0,033% (trinta e três milésimos por cento) por dia de atraso, a título de compensação financeira, a serem calculados sobre a parcela devida.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Caso a PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO efetue o pagamento devido à contratada em prazo inferior a 30 (trinta) dias, será descontado da importância devida o valor correspondente a 0,033% (trinta e três milésimos por cento) por dia de antecipação.

PARÁGRAFO OITAVO - Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

PARÁGRAFO NONO - Os recursos orçamentários estão previstos na conta:

Secretaria Municipal de Saúde

Nº 1801.1030200712.234.4490.51.00-57 - SMS

Nº 1801.1030200712.234.4490.51.00-04 - SMS

PARÁGRAFO DÉCIMO - Nenhum pagamento efetuado pelo CONTRATANTE sentará a CONTRATADA das responsabilidades assumidas na forma deste contrato, independente da sua natureza, nem implicará na aprovação definitiva da prestação dos serviços.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos, bem como hospedagem e alimentação concernentes ao objeto licitado, será de responsabilidade exclusiva da licitante vencedora, bem como demais encargos e despesas técnicas inerentes e necessárias para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato.

CLÁUSULA QUARTA - PRAZO E FORMA DE ENTREGA

A execução dos serviços do objeto desta licitação terá o **prazo de 07 meses**, de acordo com cronograma físico-financeiro estabelecido em conjunto com o engenheiro e/ou arquiteto da Prefeitura Municipal de Sumidouro. O presente contrato terá **vigência de 12 meses**. Ambos os prazos começarão a contar da emissão da ordem de serviço.

CLÁUSULA QUINTA - DO RECEBIMENTO

A Contratada deverá solicitar através de correspondência em (02) vias, protocolada na sede da Contratante o recebimento dos serviços, tendo a Administração o prazo de até 10 (dez) dias para lavrar o Termo de Recebimento Provisório.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O Termo de Recebimento Provisório somente será lavrado se todos os serviços estiverem concluídos e aceitos pela Administração e, quando em contrário será lavrado Termo de Não Recebimento, anulando a solicitação feita anteriormente, devendo a Contratada depois de atendidas todas as exigências, solicitar novamente o recebimento dos serviços.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Decorridos 05 (cinco) dias do Termo de Recebimento Provisório desde que corrigidos eventuais defeitos surgidos neste período, a PMS lavrará o Termo de Recebimento Definitivo, cuja data será o referencial para análise do prazo contratual.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A Contratada fica obrigada, pelo período de 05 (cinco) anos, contados a partir do recebimento da obra, a reparar, às suas custas qualquer defeito, quando decorrente de falha técnica devidamente comprovada na execução dos serviços. Sendo responsável pela segurança e solidez dos trabalhos executados, conforme preceitos do art. 1.245 do Código Civil Brasileiro.

PARÁGRAFO QUARTO - Os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo e de Encerramento de Obrigações Contratuais não eximirá a Contratada das responsabilidades decorrentes do Contrato e da legislação em vigor.

CLÁUSULA SEXTA - MULTA

Para a ocorrência de qualquer forma de inadimplência da CONTRATADA, quanto as suas obrigações assumidas em decorrência do presente contrato, seja parcial ou integral, esta ficará então sujeita ao pagamento da multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do contrato, sem prejuízo de outras penalidades previstas pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes e demais legislações pertinentes à matéria.

CLÁUSULA SÉTIMA - RESCISÃO

End: Rua Alfredo Chaves, 39 - Centro - Sumidouro - RJ - CEP: 28637-009 - CNPJ: 22.165.706/0001-08
Tel.: (22) 2531.1128/1513 - Fax: (22) 2531.1513 Email: licitasumido@vhon.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
PROCESSO 1224 123
FABRICA CA FLS. 33



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

SUMÁRIO
PROCESSO Nº 0834/2020
PÁGINA 32

O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, nas seguintes hipóteses:
(a) inexecução de qualquer obrigação contratada;
(b) falência, insolvência ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA;
(c) a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, ceder, alienar ou transacionar qualquer direito decorrente deste contrato;
(d) as demais mencionadas no Artigo 76 da Lei nº 8.666/93.

PARAGRAFO UNICO - A CONTRATADA indenizará o CONTRATANTE por todos os prejuízos que esta vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais.

CLÁUSULA OITAVA - DISPOSIÇÕES GERAIS

a) Em ocorrência o resultado do presente contrato, em razão do inadimplemento de obrigações da CONTRATADA, esta ficará impedida de participar de novos editais com o CONTRATANTE, bem como sofrerá as penalidades previstas no Artigo nº 87 da Lei 8.666/93.

b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, comercial, civil, penal ou fiscal, na máxima solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente afetarem os terceiros ligados a terceiros.

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO

A contratada, através de servidor especialmente designado pelo SMS acompanhará e fiscalizará a execução do presente contrato, devendo informar a administração total ou parcialmente à Procuradoria Geral do Município.

CLÁUSULA DECIMA - DAS PARTES INTEGRANTES

As condições estabelecidas no Edital Processo nº 0834/2020, e na proposta apresentada pela CONTRATADA, são partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO

A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, o acréscimo ou supressão de até 25% (vinte e cinco por cento), nos termos do § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.

PARAGRAFO UNICO - Serão incorporadas a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer modificações que venham a ser necessárias durante a sua execução, decorrentes das obrigações assumidas, pelo CONTRATANTE e CONTRATADA, tais como a prorrogação de prazo, aumento e alteração da remuneração.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DO FORO

As partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias (impressas por sistema eletrônico de dados) de igual teor e forma, obrigando-se por si ao fiel cumprimento do que aqui ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Sumidouro - RJ, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é designado o mural, um representante com plenos poderes para receber notificações, citações e outras em direito permitidas neste referido foro.

Sumidouro-RJ, 13 de maio de 2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SUMIDOURO
CONTRATANTE

FIRMA - CONTRATADA

End. Rua Afonso Chaves, 39 - Centro - Sumidouro - RJ - CEP: 26631-320 - CNPJ: 32.165.726/0001-08
Tel: (22) 2531-1126/1513 - Fax: (22) 2531-1513 E-mail: licitasumid@yahoo.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
PROCESSO 1224/23
RUBRICA 9A FLS 32



Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Rua Alfredo Chaves, 39 - Centro - Sumidouro/RJ - CEP 28637-000

CNPJ: 32.165.706/0001-08 - Tel.: (22) 2531-2143

PROCESSO 2552/23

RUBRICA CA 2502

Sumidouro, 14 de julho de 2023.

Ofício Nº: 017/2023 – Setor Técnico/SMOTSP

Para: Procuradoria Geral do Município

Ref.: Contrato de Repasse OGU MS 853127/2017 - Reforma do Centro de Saúde Dr. Carolino Ribeiro de Moura, Centro, município de Sumidouro-RJ (Tomada de Preços nº 002/2020).

Assunto: Providências quanto a abandono da empresa executora na obra em questão.

A Procuradoria Geral do Município,

Em relação à Reforma do Centro de Saúde Dr. Carolino Ribeiro de Moura, obra licitada pela Tomada de Preços nº 002/2020 (proc. Adm. 0834/2020), em convênio com a Caixa Econômica Federal, o Setor Técnico da Secretaria Municipal de Obras, como órgão de fiscalização dessas obras, vem comunicar:

A empresa executora da obra é a CONSTRUMAX DE ITAOCARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E PINTURA TÉCNICA LTDA, CNPJ nº 07.673.474/0001-43, vencedora do certame licitatório mencionado acima, através do Contrato nº 028/2020.

A Ordem de Início da obra em questão foi emitida no dia 14/08/2020. O prazo para conclusão da obra, já aditivado, finaliza em **14/08/2023**. Tal prazo foi estendido consideravelmente, devido a diversos fatores, principalmente relativos à ocorrência da pandemia mundial de COVID-19, e pelo fato de ser um convênio federal, que devido às burocracias inerentes a esse tipo de convênio, acabam demandando mais tempo para resolução das pendências. Também houve atrasos relativos à má gestão na execução dos serviços por parte da empresa, que foi devidamente notificada anteriormente pela fiscalização nos momentos oportunos.

A obra possui um orçamento de R\$ 300.700,92. Até a presente data, foi pago à empresa um montante de R\$ 270.927,65, correspondentes a 87,75% do valor total orçado. Os serviços referentes a esse montante pago à empresa executora foram devidamente executados e aprovados pela fiscalização, pagos em quatro medições distintas. Os R\$ 37.833,27 remanescentes correspondem à quinta e última etapa da obra, que abarca os seguintes eventos: 20. Pintura da Fachada e Muro; 24. Elétrica – Transformador e Entrada; 25. Incêndio; e 28. Porta de Blindex – Acesso Principal.

Apesar de ter executado algumas etapas da obra com atraso, a empresa concluiu de forma satisfatória todas as etapas de obra correspondentes até a quarta medição. Pela obra ser convênio federal com o Ministério da Saúde (MS), a verba para pagamento à empresa era parcialmente disponibilizada pelo MS para a conta específica do convênio, gerida pelo Fundo Municipal de Saúde, e os pagamentos à empresa só eram autorizados mediante a conclusão de determinadas etapas de obra, observadas em vistorias técnicas da fiscalização.

Quando a quarta medição foi autorizada pela fiscalização (em 14/09/2022), a verba que havia sido disponibilizada pelo MS na conta do convênio não era suficiente para pagamento integral do valor dessa medição (R\$ 107.387,56), portanto ocorreu um pagamento parcial da medição com o que havia na conta, e a Prefeitura Municipal comunicou ao MS que a verba havia acabado, e que era necessário o depósito do remanescente da verba, não só para concluir o pagamento da quarta medição, mas também para que houvesse verba para pagamento da quinta e última medição, quando as respectivas atividades de obra estivessem concluídas.



Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Rua Alfredo Chaves, 39 - Centro - Sumidouro/RJ - CEP 28637-000

CNPJ: 52.165.706/0001-08 - Tel.: (22) 2531-2143

PROCESSO 25201/23

RUBRICA 7A FLS 03

Sumidouro, 14 de julho de 2023.

Ofício Nº: 017/2023 – Setor Técnico/SMOTSP (Continuação)

Contudo, o Ministério da Saúde atrasou de maneira substancial o repasse dessa verba, vindo a ocorrer apenas no início de maio de 2023, cerca de oito meses desde que a quarta medição foi autorizada. Por ser órgão federal, a fiscalização não tem informações sobre o motivo para a ocorrência de tal atraso, apesar de acreditar que a ocorrência das eleições de 2022 e a mudança no governo federal tenha alguma relação com isso.

Ainda em 2022, quando a empresa executora observou o atraso no repasse do remanescente da verba federal, a mesma comunicou à fiscalização que estaria paralisando temporariamente as atividades de obra, uma vez que a falta de pagamento prejudicou o equilíbrio econômico-financeiro do processo. Naquele momento, a fiscalização acatou a decisão, uma vez que o atraso no repasse federal não era um fator sob o controle da Prefeitura Municipal, e nem da Caixa Econômica Federal, que também entendeu a decisão da fiscalização em acatar a paralisação temporária das atividades.

Em maio de 2023, quando o remanescente da verba federal foi finalmente depositado, de forma célere a Prefeitura Municipal providenciou o pagamento do valor que restava à empresa, referente à quarta medição (ocorrido em 08/05/2023). Em 09/05/2023, a fiscalização encaminhou à empresa executora uma Comunicação para Retomada de Obras (em anexo), informando o ocorrido e salientando que não havia mais empecilhos para o retorno às atividades e para a conclusão da obra. Essa Comunicação definiu um prazo até o dia 15/05/2023 para a retomada das atividades. A empresa também foi comunicada em conversa por telefone com os seus representantes.

Quase um mês após o primeiro prazo estipulado, e sem retorno às atividades por parte da empresa, foi emitida em 13/06/2023 uma notificação para a empresa (em anexo), demandando novamente o retorno às atividades e estipulando um novo prazo, para o dia 15/06/2023.

Logo após o envio dessa notificação, a empresa executora enviou um ofício à Prefeitura, datado de 05/06/2023, informando que enviou um funcionário ao local da obra e o mesmo encontrou paredes danificadas por umidade e rasgos de tubulação abertos. Nesse ofício (em anexo) a empresa solicitou solução quanto a esses danos, e também em relação a um poste do padrão de entrada (Evento 24), alegando que o poste especificado em orçamento não atendia às demandas da concessionária de energia.

No dia 15/06/2023, a fiscalização, após averiguar as causas dos danos apontados no ofício da empresa, encaminhou em resposta à empresa o Ofício nº 011/2023 – Setor Técnico SMOTSP (em anexo). Tal ofício explicou o ocorrido, enfatizando que houve uma manutenção equivocada por parte de funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, que acabou resultando nos danos apontados. Uma vez que tais danos foram de responsabilidade da Prefeitura Municipal, a fiscalização se prontificou a providenciar um aditivo financeiro à empresa, correspondente aos serviços para o reparo desses danos. Quanto à questão do poste de energia, também foi providenciado um agendamento com o engenheiro eletricista, projetista do padrão de entrada, para que fossem esclarecidas as pendências técnicas. O ofício também mencionou que seriam prontificadas quaisquer adequações que fossem necessárias a partir dessa reunião com o engenheiro eletricista. Com essa resposta, e com o comprometimento em resolver os problemas apontados, novamente a fiscalização salientou que não havia mais empecilhos para que a empresa retomasse as atividades no canteiro de obras, e atualizou novamente o prazo para essa retomada para o dia 19/06/2023.



Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Rua Alfredo Chaves, 39 - Centro - Sumidouro/RJ - CEP 28637-000

CNPJ: 32.165.766/0001-08 - Tel.: (32) 2551 2143

Sumidouro, 14 de julho de 2023.

Ofício Nº: 017/2023 – Setor Técnico/SMOTSP (Continuação)

Considerando a presente data, quase um mês após esse prazo já revisado, e considerando que a empresa até o momento não providenciou nada para retomar as atividades, e tampouco respondeu ao último ofício enviado, é possível constatar que houve abandono da obra por parte da empresa. A fiscalização entende que não há mais condições de manter esse contrato, considerando tantos atrasos ocorridos e considerando a falta de interesse por parte da empresa em retomar as atividades. Em conversas com a Gestão Municipal, também há esse mesmo entendimento.

Já que não há mais condições de manter esse contrato com a empresa executora atual, o Setor Técnico da SMOTSP já está desenvolvendo uma nova planilha orçamentária, contendo os itens correspondentes à quinta medição da obra, bem como itens adicionais para reparo dos problemas causados pela manutenção equivocada de responsabilidade da Prefeitura Municipal. Esses itens terão o preço atualizado para os índices orçamentários atuais (SINAPI, etc.) Tal planilha tem o objetivo de que a conclusão dessa obra seja licitada o mais rápido possível, com outra empresa para executar os serviços remanescentes, e entregar o Posto de Saúde Dr. Carolino em condições adequadas de funcionamento, ainda no ano de 2023, se possível.

Portanto, a fiscalização encaminha o presente ofício para essa Procuradoria Geral, para que as devidas providências jurídicas sejam tomadas, visando à rescisão contratual unilateral do Contrato nº 028/2020, conforme indicação do artigo nº 79 da Lei 8.666/93. E também pela aplicação das penalidades cabíveis à empresa, considerando o abandono da obra e todos os transtornos causados à municipalidade, já que o Convênio Federal terá que ser finalizado sem a devida conclusão das atividades com a verba federal, e tais atividades deverão obrigatoriamente ser licitadas novamente e concluídas com verba municipal, onerando os cofres públicos.

Aproveitamos a oportunidade para externar votos de estima e consideração.

Atenciosamente

PREFEITURA DE SUMIDOURO
MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

Arquiteto e Urbanista
CAU nº A69836-9

Diego de Salles Abreu Curty - Arquiteto e Urbanista
CAU nº A69836-9 - Matrícula 11.05.3200

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
PROCESSO 2550/23
PUBRICA CA FLS. 04



Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Rua Alfredo Chaves, 39 - Centro - Sumidouro/RJ - CEP 28637-000

CNPJ: 32.165.706/0001-08 - Tel.: (22) 2531-2143

COMUNICAÇÃO PARA RETOMADA DE OBRAS

Comunicamos à empresa **CONSTRUMAX DE ITAOCARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E PINTURA TÉCNICA LTDA**, CNPJ nº 07.673.474/0001-43, para providenciar a retomada das atividades no canteiro de obras da **Reforma do Centro de Saúde Dr. Carolino Ribeiro de Moura**, obra licitada pela **Tomada de Preços nº 002/2020**, em convênio com a Caixa Econômica Federal.

Considerando que até o presente momento a obra encontrava-se paralisada devido à falta de repasse federal do convênio em questão (OGU MS 853127/2017), e que tal repasse foi novamente providenciado nos últimos dias, permitindo o pagamento de valor remanescente do último boletim de medição (BM04), efetuado no dia 08/05/2023.

Uma vez retomados os repasses do convênio, não há mais impedimentos para a retomada normal das atividades de obra, objetivando a quinta e última medição, onde estarão contemplados os eventos: 20. Pintura da Fachada e Muro; 24. Elétrica – Transformador e Entrada; 25. Incêndio; e 28. Porta de Blindex – Acesso Principal.

Considerando as informações expostas acima, estabelecemos um prazo improrrogável para a próxima segunda-feira, dia **15/05/2023**, para que a empresa contratada providencie a retomada das atividades, uma vez que tal retomada também já foi autorizada pela Caixa Econômica Federal.

Sumidouro, 09 de maio de 2023.

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

Diego de Salles Abreu Curty

Arquiteto e Urbanista

Mat. 11.05.3200 - CAU nº A69836-9

Diego de Salles Abreu Curty

Arquiteto e Urbanista

CAU nº A69836-9 - Matrícula 11.05.3200

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
PROCESSO 2550/23
PUBRICA 9 FLS. 05



Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Rua Alfredo Chaves, 39 - Centro - Sumidouro/RJ - CEP 28637-000

CNPJ: 32.165.706/0001-08 - Tel.: (22) 2531-2143

QUARTA NOTIFICAÇÃO

Notificamos a empresa **CONSTRUMAX DE ITAOCARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E PINTURA TÉCNICA LTDA**, CNPJ nº 07.673.474/0001-43, para providenciar, em caráter de urgência, a retomada das atividades no canteiro de obras da **Reforma do Centro de Saúde Dr. Carolino Ribeiro de Moura**, obra licitada pela **Tomada de Preços nº 002/2020**, em convênio com a Caixa Econômica Federal.

Considerando que até o início de maio a obra encontrava-se paralisada devido à falta de repasse federal do convênio em questão (OGU MS 853127/2017), e que tal repasse foi novamente providenciado, permitindo o pagamento de valor remanescente do último boletim de medição (BM04), efetuado no dia 08/05/2023.

Uma vez retomados os repasses do convênio, não há mais impedimentos para a retomada normal das atividades de obra, objetivando a quinta e última medição, onde estarão contemplados os eventos: 20. Pintura da Fachada e Muro; 24. Elétrica - Transformador e Entrada; 25. Incêndio; e 28. Porta de Blindex - Acesso Principal.

A empresa já foi comunicada previamente para executar a retomada das atividades no dia 15/05/2023, mas até a presente data não providenciou nenhuma medida para tal finalidade, quase um mês após a data inicialmente estipulada.

Considerando as informações expostas acima, estabelecemos um prazo improrrogável para o dia **15/06/2023**, quinta-feira, para que a empresa contratada providencie a retomada das atividades, uma vez que tal retomada também já foi autorizada pela Caixa Econômica Federal. O não cumprimento desse prazo implicará em medidas administrativas e punições cabíveis.

Sumidouro, 13 de junho de 2023.

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

Diego de Salles Abreu Curty

Arquiteto e Urbanista

Mat. 11.05.3200 - CAU nº A69836-9

Diego de Salles Abreu Curty
Arquiteto e Urbanista
CAU nº A69836-9 - Matrícula 11.05.3200


PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
PROCESSO 2550123
RUBRICA CA PLS-06

Eliesio Peres da Silva
Prefeito Municipal de Sumidouro

A Prefeitura Municipal de Sumidouro

Reposta ao Ofício Retomada Obra de Reforma do Posto de Saúde Dr. Carolino

A empresa Construmax de Itaocara Construção Reforma Pintura Técnica Ltda-ME, inscrição CNPJ 07.673.474/0001-43, situada Av. Sérgio Cota, 88 Por do Sol Itaocara - RJ, vem por meio desta responder ao ofício de retomada da referida obra supracitada, tendo em vista a oficialização da empresa por esta dought prefeitura, fomos a empresa realizar mobilização e organização da retomada, uma vez que no momento de sua paralização restava para conclusão do mesmo a realização das obras na entrada do posto de saúde, que consistem no portão na pintura do muro, e na realização da parte elétrica do poste, ocorre que no momento que fomos realizar a visita para retomada, foi verificado o seguinte:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
PROCESSO 2530/23
PUBRICA CA FLS. 07


Av. Sérgio Cota, 88 Por do Sol
Itaocara-RJ
(22) 3861-2663



Construmax



Construmax de Itaocara Construção Reforma Pintura
Técnica Ltda-ME

CNPJ 07.670.474/0001-43



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
PROCESSO 2550123
PUBLICA CA FLS 08

Av. Sérgio Cota, 88 Por do Sol
Itaocara-RJ
(22) 3861-2663




PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO


PROCESSO 2550 / 23

EXTRATO CA FLS. 09

Segue as imagens do momento da paralização da obra:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURGO
PROCESSO 2550/23
PUBRICA GA FL. 10



Quanto a realização dos serviços da parte elétrica, necessitamos que seja solucionada a questão do poste, que já foi informada verbalmente aos responsáveis pela obra, que o poste contratado na planilha não suporta os equipamentos necessários a montagem solicitada em projeto, bem como é necessário a revalidação do mesmo perante a consorcionária de energia.

Solicitamos que sejam revistas estas questões, ao qual sugerimos a realização de termo aditivo, para retomada dos mesmos.

Sem mais para o momento,

Itaocara, 05 de junho de 2023.

**Amil Ney Cardoso
Pereira Júnior**

Assinado de forma digital por
Amil Ney Cardoso Pereira Júnior
Dados: 2023.06.13 16:52:59 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
PROCESSO 2550 / 23
FOLHA 04 DE 11



Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Rua Alfredo Chaves, 39 - Centro - Sumidouro/RJ - CEP 28637-000

CNPJ: 32.165.706/0001-08 - Tel.: (22) 2531 2143

Sumidouro, 15 de junho de 2023.

Ofício Nº: 011/2023 – Setor Técnico/SMOTSP

Para: Construmax de Itaocara Construção, Reforma e Pintura Técnica Ltda-ME

Ref.: Contrato de Repasse OGU MS 853127/2017 - Reforma do Centro de Saúde Dr. Carolino Ribeiro de Moura, Centro, município de Sumidouro-RJ.

Assunto: **Resposta ao ofício à Prefeitura Municipal enviado pela empresa no dia 05/06/2023.**

À empresa Construmax de Itaocara Construção, Reforma e Pintura Técnica Ltda-ME,

Considerando as informações contidas no ofício supracitado, referente à **Reforma do Centro de Saúde Dr. Carolino Ribeiro de Moura**, obra licitada pela **Tomada de Preços nº 002/2020**, em convênio com a Caixa Econômica Federal, o Setor Técnico da Secretaria Municipal de Obras vem prestar as seguintes informações:

Quanto aos danos apontados pelas fotos contidas no ofício, procuramos obter informações quanto às causas do ocorrido. Foi possível averiguar que funcionários da Prefeitura Municipal foram buscar corrigir um problema de falta de água na unidade de saúde localizada no pavimento inferior ao Posto de Saúde Dr. Carolino, e acabaram equivocadamente ligando uma tubulação de água antiga que já havia sido desativada, e que possuía ramais residuais embutidos nas paredes de algumas salas. Como tais ramais não estavam mais em uso para nenhum equipamento hidráulico, no momento em que foram religados de forma equivocada, começaram a despejar água no interior de algumas paredes, gerando toda a umidade que é observada nas fotos, inclusive o desprendimento do reboco e pintura em alguns pontos específicos.

No momento em que detectaram isso, os funcionários fecharam a rede antiga e buscaram corrigir alguns pontos de tubulações, o que resultou em aberturas de rasgos nas paredes que foram danificadas. Uma vez corrigidos os problemas de tubulação e infiltração de água, os funcionários da prefeitura não corrigiram os problemas de acabamento resultantes, ficando a situação que é relatada nas fotos.

Como fica evidente que a causa dos problemas apontados foram ação da Prefeitura Municipal, após o Setor Técnico informar à gestão municipal sobre o ocorrido, a mesma se prontificou a providenciar um aditivo financeiro ao contrato com a Construmax, adicionando à planilha orçamentária os serviços de acabamento pertinentes para correção desses problemas. Portanto, podemos assegurar que tais correções serão devidamente pagas à empresa, de maneira a não prejudicar o equilíbrio econômico-financeiro da obra e viabilizar a retomada de atividades.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
PROCESSO 25501/23
FOLHA 01 DE 12



Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Rua Alfredo Chaves, 39 - Centro - Sumidouro/RJ - CEP 28637-000

CNPJ: 32.165.706/0001-08 - Tel.: (22) 2531 2143

Sumidouro, 15 de junho de 2023.

Ofício Nº: 011/2023 – Setor Técnico/SMOTSP (continuação)

Quanto ao questionamento sobre o poste de entrada de energia elétrica, já foi informado anteriormente à empresa que a Prefeitura Municipal acionou o engenheiro eletricista responsável pelo projeto do padrão para tomarmos as devidas providências e correções necessárias objetivando a aprovação do padrão de entrada junto à concessionária de energia, e o mesmo está a disposição para executarmos uma reunião inicial para definição de pendências e ações a ser tomadas. Para isso, também precisaremos da presença da empresa Construmax nessa reunião, a ser agendada. Também estamos comprometidos a solucionar todas as pendências necessárias nesse aspecto e, se necessário, providenciarmos os devidos ajustes na planilha orçamentária.

Em resumo, com os devidos esclarecimentos prestados acima, cabe insistirmos para que as atividades de obra sejam retomadas, pois não há mais empecilhos para o retorno das atividades, e as atuais pendências estão todas a caminho de ser solucionadas, mas para isso se faz imprescindível o retorno da empresa para o canteiro de obras. Considerando que hoje é a data de retomada anteriormente estipulada na quarta notificação, cabe uma revisão nessa data de retomada, que agora será para a próxima **segunda-feira, dia 19/06/2023**.

Aproveitamos a oportunidade para externar votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

Diego de Salles Abreu Curty

Arquiteto e Urbanista

Mat. 11.05.3200 - CAU nº A69836-9

Diego de Salles Abreu Curty - Arquiteto e Urbanista

CAU nº A69836-9 - Matrícula 11.05.3200

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
PROCESSO 2550123
PUBRICA CA FLS 13



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Tomada de Preços nº. 002/2020
Processo nº. 2550/2023

Versa o presente sobre descumprimento do contrato firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Empresa CONSTRUMAX DE ITAOCARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E PINTURA TÉCNICA LTDA, para reforma do Centro de Saúde Dr. Carolino Ribeiro de Moura, conforme relatado pelo Setor Técnico da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

Resumo dos fatos -

Pelo processo de licitação em epígrafe a referida empresa sagrou-se vencedora para realizar as obras da reforma do Posto de Saúde. Porém, não vem cumprindo com o estabelecido em contrato.

O fiscal do contrato notificou a empresa diversas vezes para retomada da obra, mas a empresa ignorou todas as notificações, ficando totalmente inerte, não respondendo nenhuma notificação.

Após todas as informações acostadas, a Procuradoria se manifesta.

É o breve relatório, passamos a opinar;

Compulsando os autos tendo por base a documentação acostada, conclui-se, portanto, que a empresa contratada não cumpriu o contrato.

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, a quem compete avaliar a execução do objeto da licitação, justifica e afirma a existência de inexecução contratual.

Ela, a contratada, quando firmou contrato assumiu com a Administração Pública obrigações e responsabilidades. Diante destas constatações, fica clara a obrigação contratual contraída pela empresa de concluir a obra a qual foi contratada para realizar.

Em relação ao contrato nos cabe relatar o seguinte: aquele que foi contratado pela Administração Pública deve, obrigatoriamente, cumprir o contrato.

O artigo 66 da Lei de Licitações 8.666/93 determina que, o contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei, respondendo cada uma pelas consequências de seu descumprimento.



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Ao observamos o artigo 78, inciso I da Lei 8.666/93, o não cumprimento do contrato pelo contratado importa na rescisão do contrato.

Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:

I – o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

Neste caso, a Administração deverá rescindir unilateralmente como preceitua o inciso I do artigo 79 da Lei 8.666/93.

Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser:

I – determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior;

Assim, esta Procuradoria entende não haver justificativa para o não cumprimento do contrato, ficando claro que a empresa vencedora deve arcar com as conseqüências dos seus atos.

Entretanto, antes da penalização, entendo por bem a notificação da empresa para apresentar defesa, em homenagem ao princípio do contraditório e ampla defesa.

Sendo assim, deve o presente ser encaminhado a Sra. Secretária para que se manifeste sobre o parecer ora exarado, sendo certo que esta Procuradoria opina pela RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO, com a devida publicação do ato, tudo isso para evitar qualquer ilegalidade por parte do Poder Público.

É o parecer.

Sumidouro, 20 de Julho de 2023.


Raquel Vieira Pacheco Barbosa
Subprocuradora Geral
OAB/RJ 180.746



DECISÃO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020

Proc. Adm. nº 2550/2023

Objeto: RESCISÃO CONTRATUAL EMPRESA CONSTRUMAX DE ITAOCARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E PINTURA TÉCNICA LTDA.

Com base nos pareceres Técnico e Jurídico anexos aos autos, bem como considerando as inúmeras notificações emitidas para empresa, DECIDO pela RESCISÃO CONTRATUAL da empresa CONSTRUMAX DE ITAOCARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E PINTURA TÉCNICA LTDA, tendo em vista a mesma não ter cumprido o contrato, conforme preconiza o Art. 78, inciso I e 79, I da Lei 8.666/93.

Todavia, em observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, considerando que a empresa não respondeu as notificações emitidas e não há nos autos comprovante de recebimento, entendo por bem, antes da penalização da empresa, a instauração Processo Administrativo Sancionador.

PUBLIQUE-SE, DÊ-SE CIÊNCIA AOS INTERESSADOS E DIVULGUE-SE POR MEIO ELETRÔNICO.

Sumidouro, 21 de Julho de 2023.


Maria Luiza Ferreira Barbosa
Secretária de Saúde



RESCISÃO DE CONTRATO

**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHOS DA ESTRADA MUNICIPAL SU-02 E SU-05 e
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA ESTRADA MUNICIPAL SU-02**

CONTRATOS Nº 105/2019 e 056/2020

PROCESSO Nº 2111/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019 e 004/2020

PUBLICADO EM: 28/06/23

JORNAL Diário

PÁGINAS 01

O **MUNICÍPIO DE SUMIDOURO**, Estado do Rio de Janeiro, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no C.N.P.J. sob o n.º 32.165.706/0001-08, com sede à Rua Alfredo Chaves, n.º 39, Centro, Sumidouro - RJ, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal o Sr. Eliésio Peres da Silva, brasileiro, R.G. n.º 072639271/IPF-RJ, inscrito no CPF sob o n.º 003.815.817-56, residente nesta cidade,

Considerando os Pareceres Técnico e Jurídico, anexo aos autos, bem como considerando as inúmeras notificações emitidas para empresa,

A **RESCISÃO** do referido contrato é necessária tendo em vista esta não ter cumprido o contrato, conforme preconiza o art. 78, inciso I e 79, I da Lei Federal nº 8.666/93.

Assim, com base no inciso I art. do art. 79, da Lei nº. 8.666/93.

RESOLVE RESCINDIR DE FORMA UNILATERAL O CONTRATO ADMINISTRATIVO de número em epígrafe firmado com a empresa **CONSTRUMAX DE ITAOCARA CONSTRUCAO REFORMA E PINTURA TECNICA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 07.673.474/0001-43, com sede à AV Sergio Cota Gomes, 88 - Por do Sol - Itaocara - RJ, neste ato representado por Amil Ney Junior, RG nº 256215039 DIC-RJ, inscrito no CPF sob o nº 144.861.127-09, residente em Itaocara - RJ, doravante denominada **CONTRATADA**, com base nas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Pelo presente instrumento de Distrato, a partir de 15/12/2021 fica rescindido de forma UNILATERAL os contratos nº. 105/2019 e 056/2020, conforme especificações contidas anexo I do Edital de Tomada de Preços nº 006/2019 e 004/2020, por razão de interesse público, esposadas nas considerações do preâmbulo do presente instrumento, com base na motivação expostas no processo de retro mencionado.

CLASULA SEGUNDA – Referenciado pelo dispõe a Clausula Primeira, revogam-se as disposições em contrário, considerando extintas as obrigações assumidas e convencionadas nos contratos nº. 105/2019 e 056/2020.

Assina o presente termo em três vias de igual teor e para um só efeito.

O Presente Termo de Rescisão será publicado na forma resumida, através de Extrato, em veículo de divulgação do Município.

Sumidouro, 15 de dezembro de 2021.


ELIESIO PERES DA SILVA
Prefeito Municipal



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
GABINETE DO PREFEITO

www.sumidouro.rj.gov.br

Ofício nº 062/GAB/2022

Sumidouro/RJ, 05 de abril de 2023.

Referência: Requerimento nº 006/2023

Ofício nº 20/2023

COPIA

Exmo. Senhor Presidente,

Cumprimentando-o, cordialmente, vimos pelo presente apresentar a Vossa Excelência resposta em anexo, acerca dos questionamentos constantes do expediente em referência.

Sendo estes os esclarecimentos, ao ensejo, renovamos protestos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente,



Elísio Peres da Silva

Prefeito

Ao

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Sumidouro.

Vereador José Amarildo Pimentel.